

No.	NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA COLONIA UNIDAD CIUDADANA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN				CONSTRUCTORA: DESARROLLOS Y PROYECTOS INTEGRALES OTM S.A. DE C.V.		FECHA: 22/11/2016	
LOCALIDAD:	COL. UNIDAD CIUDADANA	MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO		No. DE CONTRATO	CAPAMA-FAISM-DT-AD-005-16		
ESTIMACIONES QUE AMPARAN EL FINIQUITO: 1 (UNO), 2 (DOS), Y FINIQUITO					MONTO CONTRATADO C/I.V.A: \$	511,397.77		HOJA:
MODALIDAD DE EJECUCION: ADJUDICACION DIRECTA					MONTO TOTAL ESTIMADO C/I.V.A: \$	511,397.76		DE:
								3

CLAVE	CONCEPTO / PARTIDAS	UNIDAD DE MEDIDA	CONTRATADO			ESTIMADO			VARIACIONES							
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	VOLUMENES NO EJECUTADOS			VOLUMENES EXCEDENTES			ESTIMACION	
									CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
A AMPLIACION RED ALCANTARILLADO SANITARIO																
A01	TERRACERIAS															
PU-61	A2-0010 TIRAZO Y NIVELACION DE EJES PARA CALLES O TENDIDO DE RED DE TUBERIA, INCLUYE NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, EQUIPO DE MEDICION, BALIZA, CINTA, FICHAS, CORDEL, ESTADAL, SEÑALAMIENTO VERTICAL PREVENTIVO Y PLANO DE OBRA TERMINADA	M	417.67	7.63	3,186.82	417.6700	7.63	3,186.82	0.0000	7.63	-	0.0000	7.63	-	EST. 1	
PU-74	C1-0013 EXCAVACION A MANO EN CLPAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL TIPO "II", EN SECO, MEDIDO EN BANCO, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUDES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y SEÑALAMIENTO PREVENTIVO	M3	218.46	180.48	39,427.66	222.3400	180.48	40,127.92	0.0000	180.48	-	3.8800	180.48	700.26	EST. 1	
PU-6542	C1-6542 EXCAVACION EN CLPAS DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO III EN SECO, UTILIZANDO MAQUINARIA, CUÑA O DISPOSITIVOS MECANICOS DE OTRA INDOLE, INCLUYE EXTRACCION DE REZAGA, AFINE DE FONDO Y TALUD, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y SEÑALAMIENTO PREVENTIVO	M3	145.64	455.57	66,349.21	148.2300	455.57	67,529.14	0.0000	455.57	-	2.5900	455.57	1,179.93	EST. 1	
PU-141	C4-0009 PLANTILLA APILONADA EN ZANJAS CON MATERIAL I Y/O II PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE SELECCION DE LA MISMA, INCORPORACION DE HUMEDAD, PISON, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M3	29.98	110.61	3,316.09	19.1600	110.61	2,119.29	10.8200	110.61	1,196.80	0.0000	110.61	-	EST. 1	
PU-143	C4-0011 RILLENNO EN CLPAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE INCORPORACION DE HUMEDAD, COMPACTADOR DE IMPACTO, PRUEBA DE LABORATORIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M3	116.63	146.29	17,061.80	222.3400	146.29	32,526.12	0.0000	146.29	-	105.7100	146.29	15,464.32	EST. 1	
PU-144	C4-0012 RILLENNO EN CLPAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARRFO A PIE DE CLPAS Y INCORPORACION DE HUMEDAD, COMPACTADOR DE IMPACTO, PRUEBA DE LABORATORIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M3	118.73	301.84	35,837.46	121.7300	301.84	36,742.98	0.0000	301.84	-	3.0000	301.84	905.52	EST. 1	
A01	TOTAL TERRACERIAS				165,179.04			182,232.27			1,196.80			18,250.03		

CONTRATISTA
DESARROLLOS Y PROYECTOS INTEGRALES OTM S.A. DE C.V.

C. SALVADOR JIMENEZ LOEZA

JEFE DE DEPARTAMENTO

ING. RICARDO FCO. MEYER RIVERO

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION

ARQ. JULIO ANTONIO BERNAL REINTEZ

DIRECTOR TECNICO

ING. GUILLERMO ALEMAN HERNANDEZ

No.	NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA COLONIA UNIDAD CIUDADANA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN				CONSTRUCTORA:	DESARROLLOS Y PROYECTOS INTEGRALES OTM S.A. DE C.V.		FECHA:	22/11/2016
LOCALIDAD:	COL. UNIDAD CIUDADANA	MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO		No. DE CONTRATO	CAPAMA-FAISM-DT-AD-005-16			
ESTIMACIONES QUE AMPARAN EL FINIQUITO: 1 (UNO), 2 (DOS), Y FINIQUITO					MONTO CONTRATADO C/ I.V.A.:	\$	511,397.77	HOJA:	
MODALIDAD DE EJECUCION: ADJUDICACION DIRECTA					MONTO TOTAL ESTIMADO C/ I.V.A.:	\$	511,397.76	DE:	3

CLAVE	CONCEPTO / PARTIDAS	UNIDAD DE MEDIDA	CONTRATADO			ESTIMADO			VARIACIONES						
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	VOLUMENES NO EJECUTADOS			VOLUMENES EXCEDENTES			
									CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	ESTIMACION
A02	OBRA CIVIL														
PU-9	A1-0009 DEMOLICION Y RANURADO DEL POZO DE VISITA DE 28 CM. DE ESPESOR, PARA CONEXION DE TUBO HASTA 445 CM DE DIAMETRO, RECIBIENDO Y EMBOQUILANDO CON MORTERO 1:4, INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE CASCAJO A 20 MT. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA	PZA	1.00	468.01	468.01	1.0000	468.01	468.01	0.0000	468.01	-	0.0000	468.01	-	EST. 1
PU-4751	POZO DE VISITA DE 0.60 A 1.20 M DE DIAMETRO INTERIOR POR 1.00 M DE PROFUNDIDAD CON BASE DE MAPOSTERIA DE TABIQUE DE 26 CM DE ESPESOR APLANADO PULIDO INTERIOR, ESCALONES PARA POZO STANDAR, NO INCLUYE BROCAL NI TAPA.	PZA	7.00	5,930.31	41,512.17	7.0000	5,930.31	41,512.17	0.0000	5,930.31	-	0.0000	5,930.31	-	EST. 1
PU-4758	I2-0016 INCREMENTO PARA POZO DE VISITA POR CADA 0.25 M DE PROFUNDIDAD.	PZA	7.00	741.63	5,191.41	0.0000	741.63	-	7.0000	741.63	5,191.41	0.0000	741.63	-	EST. 1
A02	TOTAL OBRA CIVIL				47,171.59			41,980.18			5,191.41			-	
A03	SUMINISTROS E INSTALACIONES														
PU-8293	E8-8293 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA CON BISAGRA DE CONCRETO POLIMERICO PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: CONCRETO FC=200 KG/CM2, VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2, CIMBRA, ACARREOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA	7.00	2,710.90	18,976.30	7.0000	2,710.90	18,976.30	0.0000	2,710.90	-	0.0000	2,710.90	-	EST. 1
PU-8672	F11-8672 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO DE 305 MM (12" DE DIAMETRO) PARA ALCANTARILLADO SANITARIO INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, NIVELADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M	233.67	461.30	107,791.97	233.6700	461.30	107,791.97	0.0000	461.30	-	0.0000	461.30	-	EST. 1
PU-7200	L8-7200 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 160 MM (6") DE DIAMETRO, SERIE METRICA SERIE 20, INCLUYE: MATERIAL, ALINEADO, LIMPIEZA, MANIOBRAS Y ACARREO DE MATERIAL A PIE DE LA OBRA	M	184.00	135.22	24,880.48	184.0000	135.22	24,880.48	0.0000	135.22	-	0.0000	135.22	-	EST. 1
PU-10140	F8-10140 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION DE SERVICIO DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD DE 150MM (6") DE DIAM PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, INCLUYE: FLETE, CARGA Y DESCARGA, ALMACEN OBRA, LIMPIEZA, LUBRICANTE, ACOPLADO, MATERIALES Y ACARREO AL SITIO DE LA INSTALACION	PZA	48.00	554.47	26,614.56	48.0000	554.47	26,614.56	0.0000	554.47	-	0.0000	554.47	-	EST. 1

CONTRATISTA
DESARROLLOS Y PROYECTOS INTEGRALES OTM S.A. DE C.V.

C. SALVADOR J. MENEZ LOAEZA

JEFE DE DEPARTAMENTO

ING. RICARDO FCO. MENA RIVERO

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION

ARQ. JULIO ANTONIO BERDEJA BENITEZ

DIRECTOR TECNICO

ING. GUILLERMO ALEMAN HERNANDEZ

No	NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA COLONIA UNIDAD CIUDADANA CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN				CONSTRUCTORA: DESARROLLOS Y PROYECTOS INTEGRALES OTM S.A. DE C.V.		FECHA:	22/11/2016
LOCALIDAD:	COL. UNIDAD CIUDADANA	MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO	Nº. DE CONTRATO	CAPAMA-FAISM-DT-AD-005-16			
ESTIMACIONES QUE AMPARAN EL FINIQUITO: 1 (UNO), 2 (DOS), Y FINIQUITO				MONTO CONTRATADO C/I.V.A.:	\$	511,397.77	HOJA:	
MODALIDAD DE EJECUCION: ADJUDICACION DIRECTA				MONTO TOTAL ESTIMADO C/I.V.A.:	\$	511,397.76	DE:	3

CLAVE	CONCEPTO / PARTIDAS	UNIDAD DE MEDIDA	CONTRATADO			ESTIMADO			VARIACIONES						ESTIMACION
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	VOLUMENES NO EJECUTADOS			VOLUMENES EXCEDENTES			
									CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
PU-8289	1.8-8289 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DL PVC SANITARIO DE 45 N160 MM DE DIAMETRO SERIE METERICA SERIE 20, INCLUYE: ACARREI DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE LA INSTALACION, MATERIALES SECUNDARIOS, CONEXION Y PRUEBA HIDROSTATIVA, FLETE, CARGA Y DESCARGA, ALMACEN OBRA.	PZA	48.00	362.26	17,388.48	48.0000	362.26	17,388.48	0.0000	362.26	-	0.0000	362.26	-	EST. 1
A03	TOTAL SUMINISTROS E INSTALACIONES				195,651.79			195,651.79			-			-	
A04	ACARREOS														
PU-5463	B3-0017 DISPOSICION DE MATERIAL PRODUCTO DE DESAZOLVE, EXCAVACION, CORTE: Y/O	M3	217.50	151.07	32,857.73	138.9813	151.07	20,995.90	78.5187	151.07	11,861.82	0.0000	151.07	-	EST. 2 Y FIN
A04	TOTAL ACARREOS				32,857.73			20,995.90			11,861.82			-	
A	TOTAL AMPLIACION RED ALCANTARILLADO													-	

GRAN SUB TOTAL \$440,860.15
IVA TOTAL \$70,537.62
GRAN TOTAL \$511,397.77

\$440,860.14
\$70,537.62
\$511,397.76

\$18,250.03
\$2,920.00
\$21,170.03

\$18,250.03
\$2,920.01
\$21,170.04

CONVENIO ADICIONAL EN MONTO

\$0.00

CONTRATISTA

DESARROLLOS Y PROYECTOS INTEGRALES OTM S.A. DE C.V.

C. SALVADOR JIMENEZ LOAEZA

JEFE DE DEPARTAMENTO

ING. RICARDO FCO. MEJIA RIVERO

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION

ARQ JULIO ANTONIO ESCOBEDA BENITEZ

DIRECTOR TECNICO

ING GUILLERMO ALEMAN HERNANDEZ