

sábado, 31 de diciembre de 2016

PROGRAMA RAMO XXXIII 2016

No.	OBRA/ACCION	EMPRESA	CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO CON IVA	ANTICIPO	1ª ESTIM	2ª ESTIM	3ª ESTIM	4ª ESTIM	1-a ESTIM CONV	PAGADO	DESCUENTOS	SALDO	% A. FIS.	% A. FIN.
1	Construcción de línea de conducción de agua potable de 24" y 18" de diámetro del Rebomero Venta-Zapata Tanque Sinai, 1ra. Etapa.	Grupo Tauro Ingeniería y Transportes, S.A. de C.V.	CAPAMA-FAISM-LO-812001999-E7-2016	10,791,306.41	3,162,391.92	4,460,417.83	1,192,570.52	1,050,710.15	611,604.65	248,491.38	10,726,186.45	65,119.96	0.00	100.00%	100.00%
CONTRATADO				10,791,306.41	3,162,391.92	4,460,417.83	1,192,570.52	1,050,710.15	611,604.65	248,491.38	10,726,186.45	65,119.96	0.00		
% FINANCIERO GLOBAL				100.0%											