



Página 1 de 3





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO

DIRECCION TECNICA

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN SIMÓN BOLÍVAR, CALLE ARROYO LA PEDRERA,

COL, AMPLIACIÓN SIMÓN BOLÍVAR

CONSTRUCTORA: SOLUCONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V. FECHA:

31/10/2016

LOCALIDAD:

ESTIMACIONES QUE AMPARAN EL FINIQUITO: 1 (UNO), 2 (DOS), Y FINIQUITO

COL. AMPLIACION SIMON BOLIVAR

MUNICIPIO:

ACAPULCO DE JUAREZ, GRO

No. DE CONTRATO

CAPAMA-FAISM-DT-AD-006-16

MONTO CONTRATADO C/1 V.A.: \$

1,133,486.32

IODALID	DAD DE EJECUCION: ADJUDICACION DIRECTA							MONTO TOTAL ESTIMA	DO C/ I.V.A.:	<u> </u>		1,133,486.32				
	CONCEPTO / PARTIDAS					ESTIMADO			VARIACIONES +							
		UNIDAD	CONTRATADO			ESTIMADO			VOLUMENES NO EJECUTADOS			VOLUMENES EXCEDENTES				
CLAVE		DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	ESTIMACION	
	CONSTRUC	CCION D	E DRENAJI	SANITARIO I	EN LA AMPLIACION SI	MON BOLIV	AR, CALLE AR	ROYO DE LA PEDRER	Λ.					,		
A01	TERRACERIAS															
PU-61	A2-0010 TRAZO Y NIVLLACION DE EJLS PARA CALLES O TENDIDO DE RED DE TUBERIA, INCLUYE NIVELACION, REPORTE DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, EQUIPO DE MEDICION, BALIZA, CINTA FICHAS, CORDEL, ESTATAL, SEÑALAMIENTO VERTICAL PREVENTIVO Y PLANO DE OBRA TERMINADO.		516 21	7 63	3,938.68	524 6971	7.63	4,003.44	0 0000	7.63		8 4871	7.63	64.76	EST. 1	
PU-74	CI-0013. ENCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0 00 A 2 00 MTS. DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL TIPO "II EN SECO, MEDIDO EN BANCO, INCLUYE. AFINE DE FONDO Y TALUDES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y SEÑALAMIENTO PREVENTIVO	М3	250 63	180.48	45,233.70	147.1700	180 48	26,561 24	103 4600	180 48	18,672 46	0 0000	180 48		EST. 1	
	C1-6542 ENCAVACION EN CLPAS DE 000 A 2.00 MIS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO III, EN SECO, UTILIZANDO MAQUINARIA, CUÑA O DISPOSITIVOS MECANICOS DE OTRA INDOLE, INCLUYE ENTRACCION DE REZAGA, AFINE DE FONDO Y TALUD, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y SEÑALAMIENTO PREVENTIVO	М3	167.09	455 57	76,121.19	248 2300	455.57	113,086.14	0.0000	455.57		81,1400	455.57	36,964.95	EST. 1	
PU-141	CA-0009 PLANTILLA APIZONADA EN ZANJAS CON MATERIAL I Y/O II PRODUCTO DE LA ENCAVACION, INCLUYE: SELECCION DE LA MISMA, INCORPORACION DE HUMEDAD PISON, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	N/3	25 60	11061	2,831.62	25 8000	110 61	2,853.74	0 0000	110 61	•	0 2000	110 61	22 12	EST. 1	
	C+0011: RELLENO EN CEPAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA ENCAVACION, INCLUYE INCORPORACION DE HUMEDAD, COMPACTADOR DE IMPACTO, PRUEBA DE LABORATORIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M3	126 79	146 29	18,548.11	172.7900	146.29	25,277.45	0.0000	146 29		46.000X	146.29	6,729.34	EST. 1	
PU-144	C4-0012. RELLENO EN CLPAS COMPACTADO AL 90°- PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL. DE BANCO, INCLUYE: SUMINISTRO DEMATERIAL, ACARREO A PIE DE CEPA E INCORPORACION DE HUMEDAD, COMPACTADOR DE IMPACTO, PRUFBA DE LABORATORIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M3	129.15	301 84	38,982 64	111.8000	301 84	33,745 71	17.350	301.84	5,236.92		0 301 84		EST.1	
0.00	Total TERRACERIAS	\vdash			. 185,655,94			205,527.72	1		23,909.38			43,781.1	7	

CONTRATISTA

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECTRO TECNICO

- SOLUCONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.

ING RICARDO PCO. NENA RIVERO

C. ANGÉLICA RAMÍREZ LEAL

ARQ. JULIO ANTONIO BEBDEJA BENITEZ


ING. GUILLERMO ALEMAN HERNANDEZ





Página 2 de 3





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO

DIRECCION TECNICA

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN SIMÓN BOLÍVAR, CALLE ARROYO LA PEDRERA,

COL. AMPLIACIÓN SIMÓN BOLÍVAR

CONSTRUCTORA. SOLUCONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V. FECHA:

31/10/2016

LOCALIDAD: ESTIMACIONES QUE AMPARAN EL FINIQUITO: 1 (UNO), 2 (DOS), Y FINIQUITO

No.

COL. AMPLIACION SIMON BOLIVAR

No. DE CONTRATO ACAPULCO DE JUAREZ, GRO

CAPAMA-FAISM-DT-AD-006-16

MONTO CONTRATADO C/ I.V.A.: \$

1,133,486.32

1,133,486.32

	DAD DE EJECUCION: ADJUDICACION DIRECTA							MONTO TOTAL ESTIMA	DO C/ I.V A.:	\$		1,133,486.32			
	CONCEPTO / PARTIDAS	UNIDAD DE MEDIDA				FOTHIADO			• VARIACIONES +						
			CONTRATADO			ESTIMADO				VOLUMENES NO E	JECUTADOS		VOLUMENES EXCEDENTES		
CLAVE			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD ;	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	ESTIMACION
A02	OBRA CIVIL												ļ		
PU-4751	12-0009 POZO DE VISITA DE 0-60 M. A 1-20 M. DIAM INTERIOR POR 1-00 M DE PROFUNDIDAD CON BASE DE MAMPOSTERIA DE TABIQUE DE 26 CMS. DE ESPESOR APLANADO PULIDO INTERIOR, ESCALONES PARA POZO STANDAR, NO INCLUYE: BROCAL NI TAPA.		6 00	5,930.31	35,581 86	6 0000	5,930.31	35,581 86	0 0000	5,930.31	•	0 0000	5,930 31		EST. 2 Y FIN
PU-6628	PU-6628. REGISTRO SANITARIO DE 60X60X60 CMS MEDIDAS INTERIORES CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CMS. JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 15, ACABADO PULIDO INTERIOR, PLANTILLA DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR, INCLUYE. TAPA DE CONCRETO, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO Y ACARREO DE MATERIAL A PIE DE OBRA.	PZ.A	12.00	1,768 25	21,219 00	12.0000	1,768 25	21,219.00	0.0000	1,768.25		0 0000	1,768.25		EST. 1
PU-203	D3-MMM. ELABORACIÓN DE CONCRETO HECHO EN OBRA F<=200KG/CM2 R.N., T.M.A. 3/4" EN MUROS Y COLUMNAS, VACIADO A BOTE, INCLUYE; MATERIALES ELABORACION, REVOLVEDORA, VACIADO, VIBRADO DESPERDÍCIO, CURADO, PRUEBA DE LABORATORIO HIERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE INSTALACION.	, , , M3	10 00	2,635.46	26,354 57	14 4700	2,635.46	38,135 06	0.000	2,635.46		4 4700	0 2,635 46	11,780 49	EST. 2 Y FIN
PU-164	DI-0003. CIMBRA COMUN PARA CADENAS DE CIMENTACION, CERRAMIENTOS, CASTILLOS Y REPIZONES, MEDIDO POR SUPERFICIE DE CONTACTO INCLUYE: MATERIAL, HABILITADO, NIVELADO DESCIMBRADO Y CAMBIO A SIGUIENTE POSICION HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	126 87	166 10	21,073.11	142.0000	. 166.10	23,586 20	0 000	166 10	-	15 130	0 166.10	2,513 09	EST. 2 Y FIN
PU-4890	J3-0003 MAMPONIERIA DE PIEDRA BRAZA DE 3ra CUALQUIER ALTURA, ASENTADA CON MORTIERO CEMENTO ARENA 14, INCLUYE: ACARREOS VATERIALES Y MANO DE OBRA.		158 61	1,905 21	302,232.63	174 060	1,905.21	331,620 85	0 000	0 1,905.21		15 425	1,905 21	29,388 23	EST. 1
PU-4758	12-0016. INCREMENTO PARA POZO DE VISITA POF CADA 0.25 MTS. DE PROFUNDIDAD	PZA	600	741 63	4,449 78	6.000	741 63	4,449 78	0 000	0 741.63	•	0 000	741 63	<u> </u>	EST. 2 Y FIN
0.00	Total OBRA CIVIL	1			410,910.95			454,592.75			 	 	+	43,681.7	'
	SUMINISTRO E INSTALACIONES	$\overline{}$	1							<u> </u>		ļ		 	
PU-8293	E8-8293 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA CON BISAGRA DE CONCRETO POLIMIERICO PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: CONCRETO F C=20 KG/CM2, VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 CIMBRA, ACARREOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA		6 DX	2,710 90	16,265 40	6 000	2,710 90	16,265.40	0 000	2,710 90		0.000	2,710.90		EST. 1

- CONTRATISTA SOLUCONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.

C. ANGÉLICA RAMÍREZ LEAL

ING. RICARDO FOO MENA RIVE

ARO JULIO ANTONIO BER

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION

ING. GUILLERMO ALEMAN TERN

JEFE DE DEPARTAMENTO





Página 3 de 3





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DIRECCION TECNICA

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN SIMÓN BOLÍVAR, CALLE ARROYO LA PEDRERA,

COL. AMPLIACIÓN SIMÓN BOLÍVAR

CONSTRUCTORA: SOLUCONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V. FECHA

31/10/2016

LOCALIDAD: ESTIMACIONES QUE AMPARAN EL FINIQUITO. 1 (UNO), 2 (DOS), Y FINIQUITO

COL. AMPLIACION SIMON BOLIVAR

MUNICIPIO:

ACAPULCO DE JUAREZ, GRO

No. DE CONTRATO

CAPAMA-FAISM-DT-AD-006-16

MONTO CONTRATADO C/ I.V.A.: \$

1,133,486.32

MONTO TOTAL ESTIMADO C/ I.V.A.: \$

1,133,486.32

		UNIDAD DE MEDIDA	CONTRATADO			ESTIMADO			VOLUMENES NO EJECUTADOS			ACIONES + VOLUMENES EXCEDENTES			
CLAVE			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	ESTIMACION
PU-8284	L8-8284 SUMINISTRO E INSTALACION DE 1UBO PVC SANITARIO DE 300 MM (12") DE DIAMETRO, SERIE METRICA SURIE 20, INCLUYE MATERIAL, ALINEADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, WANIOBRAS Y ACARREO DEL MATERIAL A PIE DE OBRA.		460 21	594 04	273,383 15	364,7000	594 04	216,646 39	95 5100	594.04	56,736 76	0 0000	594 04	-	EST. 2 Y FIN
PU-7200	E8-7200 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1UBO PVC SANITARIO DE 160 MM. (6") DE DIAMETRO, SERIE METRICASERIE 20, INCLUYTE MATERIAL, ALINADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y ACARREOS DEL MATERIAL A PIE DE OBRA.	M	160 00	135 22	21,635.20	160 0000	135.22	21,635.20	0.0000	135.22	٠	0.0000	135.22		EST. 2 Y FIN
PI 1_8287	E8-8287- SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA DE PVC SANITARIO DE 30N15 CM SERIE METRICA SERIE 20, INCLUYE: MATERIAL, ALINEADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y ACARREO DEL MATERIAL A PIE DE OBRA	PZ	40.00	457 87	18,314 80	40.0000	457 87	18,314 80	0 0000	457 87		0.0000	457 87		EST. 2 Y FIN
PU-8289	E8-8289: SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC SANITARIO DE 45 X 160 MM. DE DIAMETRO, SERIE METRICA SERIE 20, INCLUYE: ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE INSTALACION, MATERIALES SECUNDARIOS, CONEXION Y PRUEBA HIDROSTATICA, FLETF, CARGA Y DESCARGA ALMACEN OBRA	PZ	40 OX	362 26	14,490.40	40.0000	362.26	14,490.40	0.0000	362.26		0 0000	362.26		EST. 2 Y FII
0.00	Total SUMINISTRO E INSTALACIONES	 		† · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	344,088 95			287,352.19			56,736.76	ļ	<u> </u>	<u> </u>	
A04	ACARREOS		 	i — — —						<u> </u>		ļ			
PU-5463	B3-0017. DISPOSICION DE MATERIAL PRODUCTO DE DESAZOLVE, ENCAVACION, CORTE Y/O DEMOLICION, INCLUYE. CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A TIRO DONDE INDIQUE LA SUPERVISION	М3	241 5:	3 151 07	36,487.54	196.403	151.07	29,670 72		151 07	6,816 82	<u> </u>	151 07		EST. 2 Y FI
0.00	Total ACARREOS	T			36,487.54			29,670.72		 	6,816 82		 	87,462,96	+
0.00	Total CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN				977,143 38			977,143.38	<u> </u>		87,462 96	1	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	01,402.80	

\$13,994.07 \$13,994.07 \$156,342.94 \$156,342.94 IVA TOTAL \$101,457.03 \$101,457.03 \$1,133,486.32 **GRAN TOTAL** \$1,133,486.32

CONVENIO ADICIONAL EN MONTO

\$0.00

CONTRATISTA

SOLUCONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQUINARIA, S A. DE C.V.

ING. RICARDO FCO -C. ANGELICA RAMÍREZ LEAL

JEFE DE DEPARTAMENTO

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION

DIRECTRO TECNICO

BENITEZ

ING GUILLERMO